

16) PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO PRELIMINARE PREDISPOSTO DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DELLA PALESTRA EX GIL DI VIA GALLIANI IN FOGGIA DA DESTINARE ALLE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA - CIG N. 2994632081: VARIANTE IN CORSO D'OPERA

-OMISSIS-

Il Consiglio di Amministrazione,,
 UDITA la relazione del Rettore;
 CONSIDERATO che nella seduta del 28.02.2017, punto 32, questo Consesso ha deliberato, nell'ambito della procedura in oggetto, l'approvazione delle opere extracontrattuali previste per la musealizzazione dell'area archeologica rinvenuta;
 TENUTO CONTO delle ulteriori lavorazioni determinate dalla prescrizione della Soprintendenza per il posizionamento delle macchine per la climatizzazione del plesso, non essendosi trovata più confacente quella del progetto;
 VISTO il verbale (rep. n. 128/2020 prot. n. 10136 del 11/03/2020) con cui il RUP, ing. Ciro Fiore, d'intesa con la Direzione lavori, ha concordato i nuovi prezzi per le suddette lavorazioni extracontrattuali, rideterminando l'importo complessivo stabilito nella delibera del 27.03.2017 in € 96.109,61, oneri della sicurezza compresi, oltre IVA, e il differimento dei termini di ultimazione lavori fissando il termine di 90 gg.;
 DETERMINATI in € 9.714,65, oltre IVA e oneri previdenziali (4%), gli oneri tecnici da corrispondere alla Direzione Lavori per la variante in corso d'opera proposta;
 PRESO ATTO che i fondi necessari a coprire la spesa suddetta, lavori extra contrattuale e oneri tecnici, trova copertura nel finanziamento relativo al progetto denominato OASI – Biblioteche Open Access e Servizi Innovativi, nell'ambito dell'avviso pubblico "Community Library" a valere sulle risorse del POR 2014/2020 – Azione 6.7;
 VISTI gli allegati tecnici della variante elaborati dalla Direzione lavori e dal RUP, arch. Gabriele Berardi, che costituiscono parte della documentazione progettuale presentata per il finanziamento del suddetto progetto OASI, la cui documentazione si allega con il n. 10 al presente verbale;
 VISTO l'art. 132, comma 1, lettera b), del D. Lgs 163/06;
 SENTITO il RUP,

DELIBERA

- di approvare la variante in corso d'opera per la musealizzazione dell'area archeologica rinvenuta e per le ulteriori lavorazioni determinate dalla prescrizione della Soprintendenza per il posizionamento delle macchine per la climatizzazione del plesso;
- di autorizzare la maggiore spesa derivante dalla variante di cui sopra per un importo complessivo pari a € 96.109,61, oneri della sicurezza compresi, oltre IVA, da corrispondere all'impresa aggiudicataria;
- di autorizzare il compenso per spese tecniche complessive da corrispondere alla Direzione lavori per un totale di € 9.714,65, oltre IVA e oneri previdenziali (4%);
- di prendere atto che i fondi necessari a coprire la spesa suddetta, lavori extra contrattuali e oneri tecnici, sono disponibili nell'ambito del finanziamento relativo al progetto denominato OASI – Biblioteche Open Access e Servizi Innovativi, nell'ambito dell'avviso pubblico "Community Library" a valere sulle risorse del POR 2014/2020 – Azione 6.7.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza:

- U.O.R.: *area affari tecnici e negoziali.*
- C.C.: *servizio contabilità e bilancio;*
- *arch. Gabriele Berardi.*

In caso di necessità, potrà essere richiesta all'unità organi collegiali copia conforme all'originale del presente atto.

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Teresa Romei)

IL PRESIDENTE
(prof. Pierpaolo Limone)

firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005